

๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๕	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านโนนเรือ ตำบลนาหัวบ่อ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร ๑ สาย	๔,๑๖๙,๐๐๐	๔,๑๖๙,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านพอกใหญ่สามัคคีหมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตารางเมตร ๑ สาย	๒,๓๗๙,๐๐๐	๒,๓๗๙,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ สาย บ้าน พอกใหญ่ สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย ถึง บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลพอกน้อย กับ ตำบลนาหัวบ่อ บ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๑ สาย บ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลพอกน้อย ถึง บ้านโนนเรือ ตำบลนาหัวบ่อ	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลพอกน้อย กับ ตำบลนาหัวบ่อ บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพอกน้อย ถึง บ้านโนนเรือ ตำบลนาหัวบ่อ	๑,๑๙๒,๐๐๐	๑,๑๙๒,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ ถึง บ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๑ ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	๑๗๗,๕๐๐	๑๗๗,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบดมาต หมู่ที่ ๔	๓๐๓,๕๐๐	๓๐๓,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านบดมาต หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๑ แห่ง)	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบดมาต หมู่ที่ ๑๑ (โอนสิทธิให้ธนาคาร)	๓๐๓,๕๐๐	๓๐๓,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านคางสูง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๓ สายทาง) (โอนสิทธิให้ธนาคาร)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๔ สายทาง)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ สายทาง)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพอกน้อย	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดเทศบาลตำบลพอกน้อย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดเทศบาลตำบลพอกน้อย สาย ตลาดเทศบาลตำบลพอกน้อย (เหลือจ่ายครั้งที่ ๑) จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดเทศบาลตำบลพอกน้อย สายตลาดเทศบาลตำบลพอกน้อย (เหลือจ่ายครั้งที่ ๒) จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานวันเด็ก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙ ม.ค. ๖๘	๙ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๘	๒๑ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๘	๑๑ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๘	๑๕ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการจัดการขยะต้นทาง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๖๘	๑๑ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘ พ.ค. ๖๘	๘ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๘	๑๐ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๖๘	๒๓ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (ตำบลพอกน้อย)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๘	๒๑ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (อำเภอพรรณานิคม)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค. ๖๘	๑๐ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีบุญมหาชาติ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๘	๙ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ ๗	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๘	๙ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๖๘	๒๙ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านบดมาด หมู่ที่ ๑๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๖๘	๒๙ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านบดมาด หมู่ที่ ๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๖๘	๒๙ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๖๘	๒๙ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านคางสูง หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๘	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๒	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๔ เม.ย.๖๘	๑๔ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๖๘	๙ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๖๘	๑๕ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชนล้าอมริกษ์ (CBTX)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๖ มิ.ย. ๖๘	๑๖ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอุดหนุนชมรมสตรี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๒ พ.ค. ๖๘	๑๒ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี

- ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี