

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลพอน้อย ได้จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการตามเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน - โครงการ

๑.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๙ โครงการ

๒.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๓

๒.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน - โครงการ

๒.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๙ โครงการ

๓.โครงการกันเงิน ๒๕๖๓

๓.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน - โครงการ

๓.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน - โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓

การดำเนินการจัดจ้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๙ โครงการ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ โครงการ สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓

.....
.....
.....

แนวทางการแก้ไข

.....
.....
.....

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		บาท	บาท	บาท	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๖๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๙๙.๘๑	-	/	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน สูงเนินหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๒	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.บ้านบดมาด หมู่ที่ ๔	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านพอกใหญ่ หมู่ ๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกน้อย หมู่ ๓ และหมู่ ๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๖	โครงการเทลาดาดพืชผลทางการเกษตรคสล.บ้านพอก ใหญ่	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.บ้านบดมาด หมู่ที่ ๑๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน สามแยกสูงเนิน	๓๗๙,๖๐๐.๐๐	๓๗๙,๖๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๙	โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สมสะอาด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๑๐	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลพอกน้อย	๑๙๒,๘๐๐.๐๐	๑๙๒,๘๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		บาท	บาท	บาท	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ - หมู่ ๘	๔๙๕,๙๐๐.๐๐	๔๙๕,๙๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗	๔๙๕,๘๐๐.๐๐	๔๙๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙-โรงปุ๋ย	๔๙๒,๙๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘-ป่าช้า	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ สายบ้าน นายทองชัย	๗๕,๗๐๐.๐๐	๗๕,๗๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ สายบ้าน นางทิพวรรณ	๒๕๐,๗๐๐.๐๐	๒๕๐,๗๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านสูงเนิน ม.๒-บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ ๑๒	๓๗๙,๖๐๐.๐๐	๓๗๙,๖๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	
๑๘	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ตลาดสด	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	/	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 ของเทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร

แบบ ผด.6

ร.ย.ย.	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	เฉพาะเจาะจง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวด		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้ตามแผน
				วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อกระจายน้ำ ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑, หมู่ ๕, หมู่ ๖	๓ แห่ง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	/		๑๒๓/๒๕๖๓	๑๐-เม.ย.-๖๓	๙-ก.ค.-๖๓		๑๗๙,๖๖๐.๐๐	๔-พ.ค.-๖๓		๓๔๐.๐๐	-
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านสูงเนิน หมู่ ๒ หมู่ ๑๒ หมู่ ๙	๓ แห่ง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	/		๑๙๒/๒๕๖๓	๑๖-ก.ย.-๖๓	๑๕-พ.ย.-๖๓		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓-พ.ย.-๖๓		-	-
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร.บ้านบดมาต หมู่ ๔	๑ แห่ง	๖๐,๐๐๐.๐๐	/		๑๖๐/๒๕๖๓	๒๖-มิ.ย.-๖๓	๒๕-ส.ค.-๖๓		๖๐,๐๐๐.๐๐	๓-ก.ย.-๖๓		-	-
๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านพอกใหญ่ หมู่ ๗	๑ แห่ง	๖๐,๐๐๐.๐๐	/		๑๒๑/๒๕๖๓	๒-เม.ย.-๖๓	๒-พ.ค.-๖๓		๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐-พ.ค.-๖๓		-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกน้อย หมู่ ๓ และหมู่ ๘	๒ สาย	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	/		๑๙๓/๒๕๖๓	๑๙-ก.ย.-๖๓	๒๕-พ.ย.-๖๓		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑-ธ.ค.-๖๓		-	-
๖	โครงการเทลาดาดผิวจราจรทางเกษตร คสล.บ้านพอกใหญ่	๑ แห่ง	๖๐,๐๐๐.๐๐	/		๑๙๖/๒๕๖๓	๒๑-ก.ย.-๖๓	๕-พ.ย.-๖๓		๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖-พ.ย.-๖๓		-	-
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอร. บ้านบดมาต หมู่ ๑๑	๑ แห่ง	๖๐,๐๐๐.๐๐	/		๑๕๙/๒๕๖๓	๒๖-มิ.ย.-๖๓	๒๕-ส.ค.-๖๓		๖๐,๐๐๐.๐๐	๓-ก.ย.-๖๓		-	-
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ ๑๒	๑ แห่ง	๓๗๙,๖๐๐.๐๐	/		๕๔/๒๕๖๓	๑๖-ธ.ค.-๖๒	๑๔-ก.พ.-๖๓		๓๗๙,๖๐๐.๐๐	๒๐-ก.พ.-๖๓		-	-
๙	โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านสมสะอาด	๑ แห่ง	๒๕,๐๐๐.๐๐	/		๑๔๓/๒๕๖๓	๑๒-มิ.ย.-๖๓	๑๑-ก.ค.-๖๓		๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔-ก.ค.-๖๓		-	-