

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566



เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

โทร. 042-707563 ต่อ 13 โทรสาร 042-707563 ต่อ 13

<https://poknoi.go.th>

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพอกน้อย จึงได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้นายกเทศมนตรีพอกน้อยทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพอกน้อย ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลพอกน้อย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เทศบาลตำบลพอกน้อย

สำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น	1
พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกน้อย	1
จุดมุ่งหมายการพัฒนา	2
ประวัติความเป็นมา	3
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	4
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566	7
ปัญหา/อุปสรรค	
ข้อเสนอแนะ	

วิสัยทัศน์

“พอกน้อยน่ายอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เพื่อมุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ
8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์ที่ 1

1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
3. พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 2

1. พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3

1. พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
2. พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 4

1. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงานและพลังงานทดแทน

กลยุทธ์ที่ 5

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความสงบเรียบร้อย
3. พัฒนานองค์กรและบุคลากร
4. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ



จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
7. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง
8. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง

ประวัติความเป็นมา

ตามที่เล่าต่อ ๆ กันมา เกี่ยวกับการตั้งบ้านพอกน้อย คือ มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางมาโดย ขบวนช้าง ขบวนม้า เพื่อมาหาที่อุดมสมบูรณ์ ใช้เป็นที่ทำมาหากิน จึงได้ก่อตั้งบ้านเรือนขึ้น และได้มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่ง เดินทางมาสมทบ โดยอาศัยต้นพอกต้นใหญ่เป็นที่พักชั่วคราว และใกล้ๆ บริเวณที่พักนั้นก็มีต้นไม้ อีกต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นพอกเหมือนกันแต่ต้นเล็กกว่า (ซึ่งชาวบ้านอีสานเรียกว่า ต้นพอกน้อย)

ครั้นเมื่อชาวบ้าน 2 กลุ่มนั้นหาที่เหมาะสมได้แล้ว จึงทำการก่อตั้งบ้านเรือนขึ้น ซึ่งกลุ่มที่เดินทางมาที่พักใต้ต้นพอก ซึ่งเป็นต้นใหญ่นั้นได้ทำการก่อตั้งบ้านเรือนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านพอกใหญ่ ส่วนกลุ่มที่เดินทางมาพักที่ใต้ต้นพอกต้นเล็กนั้น ได้ทำการก่อตั้งบ้านเรือน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านพอกน้อย (เพราะชาวอีสานเรียกต้นไม้เล็กๆ ว่า ต้นน้อย) ต่อมาได้ขยายออกเป็นหลายหมู่บ้าน จึงจัดตั้งขึ้นเป็นตำบล โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลพอกน้อย” มาจนถึงปัจจุบันนี้

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลพอกน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 10 ของอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลพอกน้อย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานเทศบาลตำบลพอกน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ห่างจากอำเภอพรหมานิคม ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงของอำเภอพรหมานิคม ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนครทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร

พื้นที่ เทศบาลตำบลพอกน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 23,437.50 ไร่ หรือ 37.50 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลพอกน้อย มีสภาพพื้นที่ราบ ทางด้านตะวันออกเฉียงมีความสูงจากระดับน้ำเค็มทะเลปานกลางน้อยกว่า 180 เมตร ลาดต่ำลงสู่ด้านทิศเหนือของตำบลมีความลาดชัน 0-1 % พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินเค็ม มีแหล่งธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป ทุกหมู่บ้าน

- จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,775 ครัวเรือน
- จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,602 คน แยกเป็นชาย 4,264 คน แยกเป็นหญิง 4,338 คน

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอพรหมานิคม ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพอกน้อยนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลพอกน้อย จะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลพอกน้อย ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตำบลพอกน้อยได้กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และตามราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก (มาตรา 67(1))
- (2) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา68(1))
- (3) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา68(2))
- (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา68(3))
- (5) การสาธารณสุข โภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
- (6) การสาธารณสุขการ (มาตรา16(5))

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
- (2) ป้องกันโรคและระงับการติดต่อ (มาตรา 67(3))
- (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
- (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))

- (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
- (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
- (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
- (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))
- (3) การผังเมือง (มาตรา 16(3))
- (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
- (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
- (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
- (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
- (3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
- (4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
- (5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
- (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11))
- (7) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
- (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
- (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
- (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17(12))

6. ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
- (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
- (3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
- (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18))

7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สนับสนุนสภาพตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
- (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 45(3))
- (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
- (4) การประสานและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
- (5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง 7 ด้านที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลพอกน้อยสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบการดำเนินการของเทศบาลตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นสำคัญ

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สูงเนิน หมู่ที่ 2	500,000	499,500	500	1 มี.ค. 66	31 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบดมาด หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 สาย)	190,000	189,700	300	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 7	300,00	299,700	300	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1	238,000	237,500	500	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 7	67,000	66,800	200	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5	230,000	229,700	300	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	โครงการต่อเติมอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	70,000	69,800	200	1 มี.ค. 66	31 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3	500,000	499,000	1,000	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8	500,000	498,000	2,000	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10	โครงการปูพื้นกระเบื้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	55,000	54,900	100	1 มี.ค. 66	31 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 สาย)	262,000	261,500	500	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12	โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านบดมาด หมู่ที่ 4	500,000	499,500	500	1 มี.ค. 66	31 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านคางสูง หมู่ที่ 6	500,000	499,000	1,000	1 มี.ค. 66	31 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านพอกใหญ่ ม.7	37,350	37,350	0	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15	โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดเทศบาลตำบลพอกน้อย	450,000	391,200	58,800	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16	โครงการต่อเติมตลาดเทศบาล	500,000	434,300	65,700	1 มี.ค. 66	31 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8 อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	170,000	170,000	0	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกใหญ่ ม.10 อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	170,000	170,000	0	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 9 ตำบลพอกน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 586.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,344.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	958,000	958,000	0	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลพอกน้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 362.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,087.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	462,000	462,000	0	1 ก.พ.66	30 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านพอกใหญ่สามัคคี ตำบลพอกน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอยะนิงคม จังหวัดสกลนคร	2,189,000	2,189,000	0	1 ก.พ.66	30 เม.ย. 66	เบิกจ่ายเรียบร้อย
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านพอกใหญ่สามัคคี ตำบลพอกน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 572.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 2,290.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบล พอกน้อย อำเภอยะนิงคม จังหวัดสกลนคร	949,000	949,000	0	1 ก.พ.66	30 เม.ย. 66	เบิกจ่ายเรียบร้อย
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคางสูง ตำบลพอกน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง เมตร เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอยะนิงคม จังหวัดสกลนคร	2,170,000	2,170,000	0	1 ก.พ.66	30 เม.ย. 66	เบิกจ่ายเรียบร้อย
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพอกใหญ่ ต.พอกน้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตาราง เมตร เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอยะนิงคม จังหวัดสกลนคร	1,075,000	1,075,000	0	1 ก.พ.66	30 เม.ย. 66	เบิกจ่ายเรียบร้อย
25	ขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านดอนต้นม่วง ตำบลพอกน้อย กว้าง 99.00 เมตร ยาว 117.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,897.00 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอยะนิงคม จังหวัด สกลนคร	699,999	699,999	0	1 เม.ย.66	30 มิ.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อย
26	ขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 5 บ้านสมสะอาด ตำบลพอกน้อย กว้าง 40.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000.00 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอยะนิงคม จังหวัด สกลนคร	699,900	699,900	0	1 เม.ย.66	30 มิ.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
27	ขุดลอกหนองหาวใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสมสะอาด ตำบลพอกน้อย 1. กว้าง 15.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,630.00 ลูกบาศก์เมตร 2. กว้าง 60.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนทิ้ง ที่สาธารณะระยะทางไม่เกิน 3-4 กิโลเมตร (ทิ้งถนนดินเพื่อ การเกษตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร) เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัด สกลนคร	740,000	740,000	0	1 เม.ย.66	30 มิ.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2 ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัด สกลนคร จำนวน 1 แห่ง	3,790,000	3,626,232.86	163,767.14	1 มี.ค.66	31 พ.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (หอล้างแบบแซมเปญ) ด้วยระบบ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ 12 ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร	1,089,500	1,089,500	0	1 มี.ค.66	31 พ.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.นโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ รายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
1	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	20,000	9,800	10,200	10 พ.ค.66	17 พ.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
1	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,244,800	11,322,200	922,600	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ	3,405,600	2,622,000	783,600	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	78,000	42,000	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพอกน้อย	250,000	250,000	0	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ	30,000	0	30,000	14 เม.ย. 66	14 เม.ย. 66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน	30,000	11,400	180		66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีจัดทำแปรรูปจากเศษวัสดุเหลือใช้	15,000	11,580	3,420	5พ.ค.66	11 พ.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	โครงการอบรมอาหารปลอดภัย	20,000	0	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย
9	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	35,000	25,344	9,656	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10	เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสภาเด็ก	30,000	30,000	0	10 เม.ย.66	16 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11	การจัดการแข่งขันกีฬาสองวัยต้านภัยยาเสพติด	120,050	120,050	0	22 มี.ค.66	28 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
12	การจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี	30,000	0	30,000	-	ไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย
13	การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	80,000	80,000	0	10 มิ.ย.66	17 มิ.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	12,000	0	15 ก.ค.66	21 ก.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	5,560,800	4,102,865	1,457,935	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	20,000	800	19,200	5 ก.ค.66	11 ก.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17	โครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000	0	20,000	-	ไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย
18	โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน	20,000	0	20,000	-	ไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย
19	การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	100,000	0	100,000	-	ไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย
20	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	0	10,000	-	ไม่ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย

4.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
1	โครงการอบรมการจัดการขยะต้นทาง	20,000	15,340	4,660	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	โครงการอบรมจัดการน้ำเสีย	20,000	12,855	7,145	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	15,000	0	15,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	0	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย

5.นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานผลดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
1	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 7	5,000	5,000	0	9 ก.ย.66	15 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10	5,000	5,000	0	9 ก.ย.66	15 ก.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1	5,000	5,000	0	13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านบดมาด หมู่ที่ 11	5,000	5,000	0	19 ก.ค.66	25 ก.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านบดมาด หมู่ที่ 4	5,000	5,000	0	19 ก.ค.66	25 ก.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8	5,000	5,000	0	19 ก.ค.66	25 ก.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5	5,000	5,000	0	19 ก.ค.66	25 ก.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 9	5,000	5,000	0	10 พ.ย.66	16 พ.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
9	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านคางฮุง หมู่ที่ 6	5,000	5,000	0	13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3	5,000	5,000	0	13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ 12	5,000	5,000	0	13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12	เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2	5,000	5,000	0	13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

6.นโยบายด้านการบริหารงานทั่วไป รายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
1	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	333,400	320,400	13,000	10 ก.พ.66	16 ก.พ.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	4,900	4,000	900	22 เม.ย.66	28 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	5,400	4,470	930	22 เม.ย.66	28 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	22,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	15,000	15,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ (จอมอนิเตอร์)	3,200	2,800	400	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก	10,500	8,700	1,800	22 เม.ย.66	28 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	64,400	64,000	400	22 เม.ย.66	28 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,900.00	4,000	900	22 เม.ย.66	28 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	48,000	48,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,000	24,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ก)	22,000	22,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	32,200	32,000	200	10 ก.พ.66	16 ก.พ.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	32,200	32,000	200	10 ก.พ.66	16 ก.พ.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15	ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารขนาด 40 ช่อง	4,900	4,200	700	22 เม.ย.66	28 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
16	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,000	2,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17	ค่าจัดซื้อพัดลม	1,500	1,190	310	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	22,000	22,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน 3 ชั้น	4,200	3,600	600	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน 4 ชั้น	6,000	6,000	0	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21	ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	14,400	11,920	2,480	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
22	ค่าจัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้	40,000	40,000	0	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23	ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์	7,000	7,000	0	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	22,000	22,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25	ค่าจัดซื้อพัดลม	3,000	2,380	620	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
26	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	0	10,000	16 พ.ค.66	21 พ.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27	ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	75,000	68,900	6,100	16 พ.ค.66	21 พ.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	11,000	9,000	2,000	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29	ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานขาเหล็ก	7,000	5,800	1,200	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	161,700	155,400	6,300	10 ก.พ.66	16 ก.พ.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31	ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม	4,200	4,200	0	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	3,500	2,390	1,110	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน โครงการ
33	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,800	8,000	1,800	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
34	ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	10,000	4,590	5,410	2 เม.ย.66	8 เม.ย.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
35	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	30,000	30,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
36	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	22,000	22,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
37	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	22,000	22,000	0	20 มี.ค.66	26 มี.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
38	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	7,500	42,500	9 ก.ค.66	15 ก.ค.66	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น วิศวกร ผู้ออกแบบก่อสร้าง เป็นต้น
3. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กรทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย ความล่าช้า
5. ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. พื้นที่ในการดำเนินงานมีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เพราะต้องขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลพอกน้อยไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพอกน้อย
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพอกน้อยอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน